

Дата		Документ	Количество материала	Выполненные работы, материал, сумма	Оплата	
	Подрядчик ООО "ДСК МИН-1" договор подряда № СМР 15/25-09 от 15.09.2025					
9/15/2025	Предоплата	Счет №66 от 15.09.2025			397688.50	
9/16/2025	Предоплата	Счет №65 от 15.09.2025			795375.00	
9/17/2025	Предоплата	Счет №66 от 15.09.2025			397688.50	
9/23/2025	Акт о приемке выполненных работ №1 от 23.09.2025			2651250.00		
10/1/2025	Окончательный расчет	Счет №70 от 24.09.2025			1060498.00	
	Итого			2651250.00	2651250.00	
	ООО "АБЗ ЛИНТ"					
	Битумная дорожная катионная эмульсия (ЭБДК), м2					
9/12/2025		Оплата по счет-договору № 862 от 11.09.2025	5250		89250.00	
9/17/2025		Оплата по счет-договору № 903 от 17.09.2025	5250		89250.00	
17.09.2025 9.00-20.40	Розлив ЭБДК, м2	Акт от 17.09.2025		89250.00		

18.09.2025 7.30-14.00	Розлив ЭБДК	Акт от 18.09.2025		92000.00		
10/8/2025		Доплата по счету №946 от 23.09.2025			2750.00	
	Итого		10500	181250	181250.00	
9/12/2025	Асфальт ЩМА - 15, тонн + доставка	Оплата по счет-договору № 863 от 11.09.2025	630		3996539.11	
9/12/2025	Асфальт Крупнозернистая пористая М1,2, тонн + доставка	Оплата по счет-договору № 863 от 11.09.2025	217		1377210.89	
9/15/2025	Асфальт Крупнозернистая пористая М1,2, тонн + доставка	Оплата по счет-договору № 863 от 11.09.2025	163		1033400.00	
9/17/2025	Асфальт выравнивающий нижний слой Крупнозернистая пористая М1,2 тонн	Накладные	493.26	2985546.89		
9/19/2025	Крупнозернистая пористая М1,2 тонн + доставка	Оплата по счет-договору № 905 от 18.09.2025	113.26		574936.00	2985546.89
18.09.2025 07.16	ЩМА - 15, тонн	Накладные	636.90	4047732.61		
10/8/2025	ЩМА - 15, тонн	Оплата по счету № 918 от 19.09.2025	6.90		51193.50	4047732.61
9/16/2025	Асфальтовая крошка, м3 (ИП Нахапетян)	Доп.соглашение к договору №2025/09/09 от 09.09.2025	140	280000.00		
		Оплата по счету №55 от 16.09.2025			280000.00	
9/25/2025	Асфальтовая крошка (ИП Напетян)	Доп.соглашение к договору №2025/09/09 от 09.09.2025	40	80000.00		
9/25/2025		Оплата по счету №60 от 25.09.2025			80000.00	

	Итого		180	360000.00	360000.00	
	Технадзор ООО "ДНЕВНОЙ НАДЗОР" договор оказания услуг № 2471 от					
9/11/2025		Предоплата по счету №100 от 11.09.2025			34172.50	
9/29/2025		Акт №7 от 29.09.2025		136690.00		
9/29/2025		Оплата по счету №102 от 29.09.2025			102517.50	
	Итого			136690.00	136690.00	
	Лаборатория ООО "МОССТРОЙТЕСТ"					
9/17/2025		Оплата по счету №61 от 16.09.2025			30000.00	
		Протоколы испытаний № АБ-411/09.25 от 29.09.2025, № АБ-		30000.00		
	ОБЩИЙ ИТОГ			10392469.50	10392469.50	

Отчет по битумной дорожной катионной эмульсии (ЭБДК), асфальту и асфальтовой крошке

Дата	Наименование	Документ	Количество	
17.09.2025 9.00-20.40	Розлив ЭБДК, м2		5250	
18.09.2025 7.30-14.00	Розлив ЭБДК		5250	
	Итого		10500	
17.09.2025 09.48	Крупнозернистая пористая М1,2, кг	Накладная №000113464	28380	
17.09.2025 10.14	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113466	36500	
17.09.2025 11.00	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113469	36620	
17.09.2025 11.20	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113471	30280	
17.09.2025 11.46	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113472	36440	
17.09.2025 13.00	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113478	38380	
17.09.2025 13.17	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113479	30140	
17.09.2025 13.43	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113480	38360	
17.09.2025 15.40	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113485	38260	
17.09.2025 15.59	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113486	30300	
17.09.2025 18.12	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113504	40380	

17.09.2025 19.25	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113508	38360	
17.09.2025 19.45	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113509	28240	
17.09.2025 20.05	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113510	30360	
17.09.2025 21.13	Крупнозернистая пористая М1,2	Накладная №000113513	12260	
	Итого 15 машин		493260	
18.09.2025 07.16	ЩМА - 15, кг	Накладная №000113515	38560	
18.09.2025 07.30	ЩМА - 15	Накладная №000113516	28340	
18.09.2025 07.38	ЩМА - 15	Накладная №000113517	40000	
18.09.2025 08.02	ЩМА - 15	Накладная №000113520	36680	
18.09.2025 08.59	ЩМА - 15	Накладная №000113525	33900	
18.09.2025 09.19	ЩМА - 15	Накладная №000113526	35620	
18.09.2025 09.43	ЩМА - 15	Накладная №000113527	36760	
18.09.2025 09.45	ЩМА - 15	Накладная №000113528	27380	
18.09.2025 10.08	ЩМА - 15	Накладная №000113529	39940	
18.09.2025 10.25	ЩМА - 15	Накладная №000113530	26940	
18.09.2025 10.49	ЩМА - 15	Накладная №000113531	38640	

18.09.2025 11.14	ЩМА - 15	Накладная №000113533	38660	
18.09.2025 11.41	ЩМА - 15	Накладная №000113534	38660	
18.09.2025 12.07	ЩМА - 15	Накладная №000113536	38700	
18.09.2025 12.24	ЩМА - 15	Накладная №000113537	28380	
18.09.2025 12.48	ЩМА - 15	Накладная №000113538	40640	
18.09.2025 13.08	ЩМА - 15	Накладная №000113539	28480	
18.09.2025 14.48	ЩМА - 15	Накладная №000113553	40620	
	Итого 18 машин		636900	
9/16/2025	Асфальтовая крошка, м3	Доп.соглашение к договору №2025/09/09 от 09.09.2025	140	280000.00
9/25/2025	Асфальтовая крошка	Доп.соглашение к договору №2025/09/09 от 09.09.2025	40	80000.00
	Итого		180	360000.00