

Коммерческое предложение 991

«»



Характеристики

Размер	6х3 м
Площадь	Не указана
Высота	Не указана

Стоимость

1	Конструкция	222300
2	Монтаж	42200
3	Доставка	13100
Итого:		277 600

Примечания

Срок производства 55 календарных или 41 рабочих дней.

Доставка и монтаж 5 календарных дней.

Электричество - предоставляет заказчик.

Разгрузка и пронос по участку - до 15 метров бесплатно.

Уборка мусора без вывоза - бесплатно.

Стоимость в коммерческом предложении указана БЕЗ НДС.

Расчет предварительный, нужен замер и эскиз

Предложение действительно до: 24.06.2024.

Что входит в стоимость:

1	Лаги (балки основания): без лаг. Лаговая система отсутствует.	0
2	Фундамент: фундамент не входит в стоимость. Конструкцию можно устанавливать на: - свайный фундамент - железобетонный фундамент - существующий фундамент заказчика	0
3	Покрытие пола: без покрытия пола. Покрытие пола отсутствует.	0
4	Каркасы: каркас 45х45 мм. Опорные стойки из строганной доски сечением 45х45 мм, угловые стойки из сдвоенной доски 90х45 мм	9 700
5	Стойки: клееный брус 150х150 мм. Силовые стойки каркаса выполняются из клееного бруса сечением 150х150 мм.	40 600
6	Увеличенные стойки сложные из клееного бруса 150х150 мм	25 200
7	Опорный брус: клееный 150х150. Опорный несущий брус кровли (и/или коньковый) выполнен из клееного бруса сечением 150х150 мм.	18 300
8	Обшивка внешняя: горизонтальные рейки. Зашивка стен выполняется из строганных прямоугольных реек (досок) сечением 20х90 или 20х140 мм. Сечение реек и шаг между ними определяется согласно проекту.	20 300
9	Стропильная система выполняется из деревянных строганных балок и (или) ферм. Сечение и шаг стропил рассчитывается на безэксплуатационное обслуживание кровли при стандартных нагрузках для первого ветрового и третьего снегового районов (московский регион).	52 900
10	Покрытие кровли: гибкая битумная черепица Шинглас Соната. Нарезанные листы из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнуистой основы вяжущим битумом, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. Рисунок черепицы в виде шестигранных сот. Стандартные цвета - коричневый, зеленый, красный.	18 700
11	Подшивка кровли: имитация бруса 16 мм. Сплошная подшивка кровли поверх стропил (стропила остаются видимыми изнутри конструкции). В качестве подшивки применяется шпунтованная обшивочная доска имитация бруса сечением 16х135 мм	33 000

12	Кровельные планки: металлические кровельные планки. Металлические кровельные планки толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием на основе полиэстера с цинком. Устанавливаются на карнизных свесах и на ветровых окончаниях скатов кровли. Стандартные цвета - коричневый RAL8017, зеленый RAL6005 , красное вино RAL3005.	3 600
13	Монтаж	42 200
14	Доставка	13 100
Всего:		277 600

Доп. опции (не входят в стоимость)

1		
2	Лессирующая покраска в 2 слоя	41 300
3	Укрывная покраска в 2 слоя	53 800
4		
5		

Ваш персональный менеджер:

Елена Болдырева
zakaz-2@pineshop.ru
+7 (901) 469-98-00



Реквизиты организации:

ООО "Оазис Проджект"
ИНН/КПП 7727847832/772701001 ОГРН 5147746309871

Юр. адрес: 117638 Москва Нахимовский проспект дом 7 корпус 2 квартира 153

Генеральный директор
Бростюк И.В. _____

